



ACTUACIONES PREVIAS AL DERRIBO

- AP.01 DESVÍO DEFINITIVO DE LA LINEA ELÉCTRICA
En caso de que no se resuelva el desvío definitivo de la línea, se prevé un desvío provisional de 48h mientras se ejecutan los trabajos de demolición del gimnasio actual, lo cual resulta viable, según la compañía suministradora que fue consultada. Tras el derribo, se valla una pequeña superficie en la esquina próxima para impedir la situación de objetos o personas bajo la línea eléctrica. La superficie afectada es de escasamente 50m², y no interfiere en el uso del colegio.
- AP.02 DESVÍO/ENTERRAMIENTO DE LA ACEQUIA
Actualmente existe una acequia por la parte exterior del vallado de la parcela del centro existente. Como la parcela del nuevo Centro se amplía, la acequia queda dentro de la nueva parcela, por lo que se deberá desviar, enterrar (si está en uso) o anular (si no está en uso).
- AP.03 RETIRADA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INTERIOR
Superficie de 200 m² que cubre el pequeño espacio de acopio de las bombonas de gas, tras el volumen de vestuarios
- AP.04 DESCONEXIÓN DE ACOMETIDAS
Con anterioridad a la demolición del edificio, se desconectarán y neutralizarán las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las normas de las compañías suministradoras correspondientes, para evitar riesgos de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, explosiones o intoxicaciones por gas.
- AP.05 RETIRADA DE CUBIERTA DE AMIANTO
Superficie de 200 m² que cubre el pequeño espacio de acopio de las bombonas de gas, tras el volumen de vestuarios
- AP.06 TRANSPLANTE ÁRBOLES

LEYENDA		CARTEL DE OBRA
	WALLA CIERRE DE OBRA DE PLANCHA DE ACERO GRECADA (DETALLE)	<p>ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD</p> <p>PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA</p>
	WALLA CIERRE DE OBRA PROVISIONAL MODULAR DE MALLA (DETALLE)	
	ESTRUCTURAS	
	ACOMETIDA GENERAL ELÉCTRICA	
	ACOMETIDA GENERAL AGUA	
	ACOMETIDA GENERAL SANEAMIENTO	
	INSTALACIÓN ALBARR RED ELÉCTRICA	
	INSTALACIÓN ALBARR FONTANERÍA	
	INSTALACIÓN ALBARR SANEAMIENTO	
	C.G.O. CUADRO GENERAL DE OBRA	
	C.S. CUADRO SECUNDARIO	
	RECORRIDO VEHICULOS	
	RECORRIDO PEATONAL	
	RECORRIDO MODULAR ACCESO A OBRA ADJACIA	

DETALLE WALLA CIERRE DE OBRA	DETALLE WALLA PROTECCIÓN MODULAR

FASES DE DERRIBO ESTABLECIDAS SEGÚN ORDEN INVERSO AÑO DE CONSTRUCCION

- FD.01 GIMNASIO Y VESTUARIOS
- FD.02 EDIFICIO PRINCIPAL 3ª AMPLIACIÓN DEL AÑO 1.999
- FD.03 EDIFICIO PRINCIPAL 2ª AMPLIACIÓN. NO CONSTA AÑO
- FD.04 EDIFICIO PRINCIPAL 1ª AMPLIACIÓN. NO CONSTA AÑO
- FD.05 EDIFICIO PRINCIPAL CONSTRUCCIÓN INICIAL, DEL AÑO 1.964
- FD.06 VIVIENDA DE CONSERJE Y ESPACIOS INSTALACIONES
- FD.07 PISTAS DEPORTIVAS
- FD.08A DESMANTELAMIENTO ALGIBE
- FD.08D DESMANTELAMIENTO DEPÓSITO GAS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEPTIEMBRE 2019

NUEVO INSTITUTO JAUME I DE BORRIANA EXP. C1111/19G3343/19 Plaça Manuel Sanchis Guarner, 6 Borriana, Castellón

Arquitecto: **santatecla** arquitectos
Roberto Santatecla Foyos

Promotor: **MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BORRIANA**

ORGANIZACIÓN DE OBRA FASES DE DERRIBO Escala: 1/250 Plano nº: SS.02

